



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE RELATIVE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE, AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 –
AGGIORNATO AL 31.12.2021

NUMERO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PRESIDIO	COSTO INTERVENTO	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	SPESE EFFETTUATE AL 31.12.21	SPESE PREVSITE 2022	SPESE PREVISTE 2023 E ANNI SUCC.	DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021
1	Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Monoblocco B del Presidio Ospedaliero Pini	Milano	PINI	2.400.000,00	Decreto 12364/2013 – DGR 1017/2013	246.492,79	800.000,00	1.402.967,60	Progetto esecutivo completato e approvato. A seguito dello spostamento del magazzino generale presso il PO CTO avranno inizio i lavori.
2	Completamento lavori sede AREU	Milano	Sede AREU	536.343,00	Decreto n. 12080/2014 DGR n. 855/2013	48.780,19	400.000,00	87.562,81	I lavori sono stati aggiudicati e verranno eseguiti nel 2022.
3	Sicurezza antincendio: Realizzazione interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il presidio C.T.O. dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO	Milano	CTO	2.200.000,00	Decreto n. 5828/2017 DGR X/6548/2017	1.420.724,51	779.275,49	0,00	Realizzazione degli interventi di messa a norma antincendio relativi alla Fase 1, così come da DM 19/03/2015. E' stata approvata la perizia di variante 01. I lavori sono in corso di esecuzione.
4		Milano	CTO	1.400.000,00	Decreto n. 1085/2018 DGR X/7767/2018	159.596,73	500.000,00	740.403,27	
5	Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio del P.O. Pini: adeguamento impianto gas infiammabile, depositi, ecc.	Milano	PINI	934.210,00	Decreto n. X/17098/2018 DGR X/770/2018	82.464,62	503.250,00	348.495,38	E' stata aggiudicata la procedura dei lavori. Fase di contrattualizzazione. Successivamente inizieranno i lavori.
6	Messa in sicurezza fognatura Monoblocco B	Milano	PINI	276.867,17	Decreto n. 8385/2016 DGR n. 855/2013	0,00	240.000,00	36.867,17	Progetti Esecutivo completato e approvato. In corso di esecuzione l'appalto dei lavori, i quali verranno eseguiti nel 2022.
7		Milano	PINI	149.000,00	Decreto n. XI/1725/2019	38.946,29	110.053,71	0,00	



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE RELATIVE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE, AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 –
AGGIORNATO AL 31.12.2021

NUMERO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PRESIDIO	COSTO INTERVENTO	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	SPESE EFFETTUATE AL 31.12.21	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023 E ANNI SUCC.	DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021
8	Razionalizzazione nuova Azienda mediante ristrutturazione del Reparto di Radiodiagnostica ed area degenza presso il P.O. C. Ferrari, ristrutturazione presso Reparto Mielolesi P.O. CTO	Milano	CTO/PINI	396.400,00	DGR n. X/5136/2016 Decreto n. 13450/2016	396.400,00	0,00	0,00	I lavori sono in corso. Si prevede di concludere le fasi in corso ai piani 5, 6 e 7 del Monoblocco B entro l'anno. A seguire inizieranno i lavori dell'ultima fase, al piano 2 del Monoblocco B.
9		Milano	CTO/PINI	7.156.809,23	DGR n. X/5136/2016 Decreto R.L. n. 18482/2018	4.493.694,18	1.100.000,00	1.563.115,05	
10		Milano	CTO/PINI	649.324,67	DGR n. 2903/2020 – Decreto 2941/2020	313.917,77	335.406,90		
11	Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio lotto 2 P.O.CTO	Milano	CTO	3.000.000,00	DGR n. XI/2468/2019-Dec.16756/19	5.065,00	860.666,67	2.134.268,33	Predisposizione del Prog. Definitivo e del Prog. Esecutivo. Seguirà gara d'appalto ed inizio lavori
12	Lavori di adeguamento impianti aeraulici	Milano	PINI	2.000.000,00	DGR n. XI/3479/2020-Dec.10852/20	28.974,07	640.000,00	1.331.025,93	Progetto di fattibilità completato. In corso di predisposizione del Prog. Definitivo e del Prog. Esecutivo. Seguirà invio alla D.G. Welfare per l'approvazione regionale; gara d'appalto ed inizio lavori
13	Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio del P.O. Pini – lotto 2	Milano	PINI	1.500.000,00	DGR N. XI/4928/2021 - DECRETO N. 9216/2021	0,00	450.000,00	1.050.000,00	Completata la fase di contrattualizzazione per incarico di progettazione. Progettazione in corso. Seguirà invio alla D.G. Welfare per l'approvazione regionale; gara d'appalto ed inizio lavori
14	Lavori per Terapia Sub Intensiva P.O. Pini	Milano	PINI	36.600,00	DGR XI/3331/2020 DGR XI/3479/2020	0,00	36.600,00		Contrattualizzazione effettuata. Seguirà progettazione ed esecuzione dei lavori.
15	Acquisto attrezzature per sala d'attesa aggiuntiva P.O. CTO	Milano	CTO	13.420,00	DGR XI/3331/2020 DGR XI/3479/2020	0,00	13.420,00		L'attrezzatura necessaria (impianto di chiamata) sarà acquistata e posata a seguito di chiusura dei lavori della sala d'attesa del Pronto Soccorso Presidio CTO.
16	Lavori per sala d'attesa aggiuntiva P.O. CTO	Milano	CTO	36.600,00	DGR XI/3331/2020 DGR XI/3479/2020	0,00	36.600,00		Progettazione in corso. I lavori verranno svolti nel corso dell'anno.